

# การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
CHONBURI PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

# สรุปรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	รายการก่อสร้าง	ผู้รับจ้าง	สัญญาสิ้นสุด	การดำเนินการ
งานก่อสร้าง					
1	สสจ.ชลบุรี	อาคารซ่อมบำรุง-พัสดุ 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พท.565 ตรม.	บจก.ส.สุพาณิชย์ก่อสร้าง	18 ธ.ค. 2562	ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 3/5,4/5และ5/5 นัดตรวจรับวันที่ 26 ธ.ค. 62
2	รพ.สต.หนองบอนแดง	อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พท. 300 ตรม.	บจก.เอส.ที.ที. พร็อพเพอร์ตี้	18 ธ.ค. 2562	ตรวจรับงานงวดที่ 4/5 และงวดที่ 5/5 วันที่ 18 ธ.ค. 62
3	รพ.สต.หน้าประตู	อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พท. 300 ตรม.	บจก.เอส.ที.ที. พร็อพเพอร์ตี้	18 ธ.ค. 2562	ตรวจรับงานงวดที่ 4/5 และงวดที่ 5/5 วันที่ 18 ธ.ค. 62
4	รพ.สต.บ้านหนองไทร	อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พท. 300 ตรม. - อยู่ระหว่างตรวจฝัง ทดสอบดิน งานเสาเข็ม - ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กิจการร่วมค้าวงศัวัฒน์ การโยธา	13 ม.ค. 2563	ระหว่างงานงวดที่ 1/5 ทำหนังสือแจ้งรัดการก่อสร้างแล้ว

# สรุปรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	รายการก่อสร้าง	ผู้รับจ้าง	สัญญาสิ้นสุด	การดำเนินการ
งานก่อสร้าง (ต่อ)					
5	รพ.แหลมฉบัง	อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พท. 2,210 ตรม.	บจก.เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง	12 มี.ค. 2563	ระหว่างงานงวดที่ 6/9
6	รพ.บ้านบึง	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พท. 4,797 ตรม. - อยู่ระหว่างตรวจฝัง ทดสอบดิน งานเสาเข็ม - ยังไม่มีการเบิกจ่าย	บจก.แก้วทองกะรัต	4 ก.ค. 2564	ระหว่างงานงวดที่ 1/14 งวดงานที่ 1 ปักฝัง,ทดสอบ ดิน งานเสาเข็ม)
7	รพ.บางละมุง	อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 10 ชั้น พื้นที่ 20,497 ตรม. สัญญาเลขที่ 33/2559 ลว. 25 มี.ค.59 บจก.ทศพร เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป วงเงินสัญญา 284,100,000 บาท (งบผูกพัน ปี 2559 จำนวน 60,590,500 บาท ปี 2560 จำนวน 71,262,200 บาท ปี 2561 จำนวน 63,752,243 บาท (ยัง เบิกจ่ายไม่หมด) ปี 2562 จำนวน 86,886,100 บาท (ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย) - ขณะนี้ล่วงเลยระยะเวลาตามสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับ จ้างไม่มีการดำเนินการก่อสร้างและโรงพยาบาลไม่ สามารถติดต่อกับผู้รับจ้างได้	บจก.ทศพร เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป	18 มิ.ย. 2562	ระหว่างงานงวดที่ 19/32

# งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี 2562 (การเบิกจ่ายเงิน)

หน่วยบริการ	วงเงินงบประมาณ	ดำเนินการแล้ว		ยังดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
10662-รพ.ชลบุรี	26,806,010.32	2,795,000.00	10.43	24,011,010.32	89.57
10817-รพ.บ้านบึง	8,022,961.82	8,022,961.82	100.00	0	0.00
10818-รพ.หนองใหญ่	1,599,307.85	1,599,307.85	100.00	0	0.00
10819-รพ.บางละมุง	18,255,146.43	15,015,602.50	82.25	3,239,543.93	17.75
10820-รพ.วัดญาณสังวราราม	1,588,379.29	404,400.00	25.46	1,183,979.29	74.54
10821-รพ.พานทอง	4,894,078.13	3,535,854.69	72.25	1,358,223.44	27.75
10822-รพ.พนัสนิคม	9,439,601.64	9,439,601.64	100.00	0	0.00
10823-รพ.แหลมฉบัง	13,736,442.19	8,958,309.53	65.22	4,778,132.66	34.78
10824-รพ.เกาะสีชัง	309,463.98	309,463.98	100.00	0	0.00
10825-รพ.สัตหีบ	5,936,428.23	4,814,499.76	81.10	1,121,928.47	18.90
10826-รพ.บ่อทอง	3,556,182.05	3,556,182.05	100.00	0	0.00
22670-คลินิกหมอครอบครัวฯ	13,671,093.53	8,861,312.47	64.82	4,809,781.06	35.18
28006-รพ.เกาะจันทร์	2,292,081.66	2,157,285.66	94.12	134,796.00	5.88
<b>รวม</b>	<b>110,107,177.12</b>	<b>69,469,781.95</b>	<b>63.09</b>	<b>40,637,395.17</b>	<b>36.91</b>

ที่มา <http://ucapps.nhso.go.th/InvestmentBudget/production/> ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562

# งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี 2562 (รายการ)

ชื่อหน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ	รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว		ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	
			จำนวน	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ
รพ. ชลบุรี	26,806,010.32	5	0	0	0	0	0	0	1	20	0	0
รพ. บ้านมิ่ง	8,022,961.82	23	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13.04
รพ. หนองใหญ่	1,599,307.85	15	0	0	1	6.67	0	0	0	0	1	6.67
รพ. บางละมุง	18,255,146.43	85	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.18
รพ. วิทยาลัยสงฆ์วารวาม	1,588,379.29	14	1	7.14	0	0	0	0	0	0	0	0
รพ. พานทอง	4,894,078.13	25	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0
รพ. พนัสนิคม	9,439,601.64	25	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0
รพ. แหลมจบัง	13,736,442.19	47	0	0	0	0	0	0	7	14.89	0	0
รพ. เกาะสีช้าง	309,463.98	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รพ. สัตหีบ	5,936,428.23	49	0	0	0	0	0	0	2	4.08	5	10.2
รพ. บ่อทอง	3,556,182.05	43	0	0	0	0	0	0	4	9.3	4	9.3
คลินิกหมอครอบครัว ฯ	13,671,093.53	116	6	5.17	2	1.72	4	3.45	7	6.03	2	1.72
รพ. เกาะจันทร์	2,292,081.66	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>รวม</b>	<b>110,107,177.12</b>	<b>458</b>	<b>7</b>	<b>1.53</b>	<b>3</b>	<b>0.66</b>	<b>5</b>	<b>1.09</b>	<b>22</b>	<b>4.8</b>	<b>16</b>	<b>3.49</b>

ที่มา <http://ucapps.nhso.go.th/InvestmentBudget/production/> ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
CHONBURI PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

# รายการงบค่าเสื่อม ปี 2562 ที่ยังไม่ดำเนินการ

## ❑ โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม จำนวน 1 รายการ (ได้รับแจ้งการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการแล้ว)

ลำดับ	หน่วยบริการลูกข่าย	รายการ	จำนวน	งบค่าเสื่อมUC	สมทบเงินบำรุง	รวมเงิน
1	10820-รพ.วัดญาณสังวราราม	ซ่อมแซมอาคารโรงรถ พัสตุ ซักฟอก แบบเลขที่ 5319/2536	1	1,111,865.50	675,864.50	1,787,730.00

## ❑ คลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชลบุรี จำนวน 7 รายการ

ลำดับ	หน่วยบริการลูกข่าย	รายการ	จำนวน	งบค่าเสื่อม UC	สมทบเงินบำรุง	รวมเงิน
1	01808 รพ.สต.นาป่า	ซ่อมแซมห้องน้ำขนาด 1.95 x 1.90 x 3.20 ม. จำนวน 2 ห้อง	1	60,000.00	-	60,000.00
2	01808 รพ.สต.นาป่า	ซ่อมแซมรางสแตนเลสรับน้ำฝนหลังคา ยาว 72 ม.	1	72,000.00	-	72,000.00
3	01808 รพ.สต.นาป่า	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำด้วยท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	74,800.00	-	74,800.00
4	01808 รพ.สต.นาป่า	ซ่อมแซมอาคารแพทย์แผนไทย กว้าง 8.5 ม. ยาว 18.6 ม.	1	345,000.00	-	345,000.00
5	01811 รพ.สต.หนองไม้แดง	ซ่อมแซมอาคารหลังเก่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้แดง	1	421,654.41	-	421,654.41
6	01813 รพ.สต.คลองตำหรุ	ซ่อมแซมทาสีอาคารภายนอก รพ.สต. เลขแบบอาคาร 8170/36 พื้นที่ 588 ตร.ม.	1	57,624.00	-	57,624.00
7	01814 รพ.สต.เหมือง	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	1	30,000.00	-	30,000.00



# งบดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมธานี ปีงบประมาณ 2563

- ❑ ปีงบประมาณ 2563 งบดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของ สาธารณสุขอำเภอ มีแนวโน้มปรับลดลง ประมาณ 20% เนื่องจากงบประมาณภาพรวมกระทรวง ปรับลดลง
- ❑ สสจ.ชลบุรี แจกจัดสรรงบประมาณงบดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ครั้งที่ 1/2563 แห่งละ 100,000 บาท จำนวน 11 แห่ง รวมเป็นเงิน 1,100,000 บาท (หนังสือที่ ชบ 0032/ว 9690 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562

