









สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
CHONBURI PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

หมวดงบประมาณ	เป้าหมาย/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ร้อยละ)				
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (ตค.63-พค.64) +PO	ไตรมาส 4
ภาพรวมร้อยละ	100	20	25	62/50.64  /81.81 	30
งบดำเนินงาน	100	20	25	62/70.68  /71.25 	30
งบลงทุน	100	20	25	62/23.94  /95.90 	30

ที่มา : ข้อมูลรายงานระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ GFMIS ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564



สรุปผลการเบิกจ่ายงบ สป. สสจ.ชลบุรี ภาพรวม ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

หมวดงบประมาณ	[1] จำนวนเงิน (ล้านบาท)	[2] PO	[3] เบิกจ่าย		[4] = [2]+[3] PO+เบิกจ่าย		[5]=[1]-[4] คงเหลือ (ล้านบาท)
		จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ	
รวม (งบดำเนินงาน+ งบลงทุน)	245.752	76.608	124.456	50.64	201.064	81.81	44.688
งบดำเนินงาน	140.422	0.808	99.245	70.68	100.053	71.25	40.369
งบลงทุน	105.330	75.800	25.211	23.94	101.011	95.90	4.319

- เบิกจ่าย 50.64 %
- PO + เบิกจ่าย 81.81 %



**สรุปการเบิกจ่ายงบดำเนินงานพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564**

ลำดับ	หน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	สสอ.ศรีราชา	160,000	150,350.06	93.97
2	สสอ.เมืองชลบุรี	160,000	149,248.65	93.28
3	สสอ.เกาะจันทร์	160,000	130,841.12	81.78
4	สสอ.พนัสนิคม	160,000	130,771.33	81.73
5	สสอ.บ้านบึง	160,000	128,535.21	80.33
6	สสอ.สัตหีบ	160,000	114,617.88	71.64
7	สสอ.บางละมุง	160,000	106,626.92	66.64
8	สสอ.หนองใหญ่	160,000	85,700.22	53.56
9	สสอ.บ่อทอง	160,000	74,003.32	46.25
10	สสอ.เกาะสีชัง	160,000	68,028.67	42.52
11	สสอ.พานทอง	160,000	55,962.74	34.98
รวม		1,760,000	1,194,686.12	67.88



สรุปการค่าใช้จ่าย งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

งบประมาณ	งบประมาณทั้งหมด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)
ค้างจ่าย กันยายน 63	3,020,875	3,020,875	100.00	-
ตุลาคม 63 - มีนาคม 64	54,778,000	39,667,047	72.41	15,110,953
รวม	57,798,875	42,687,922	73.86	15,110,953

ที่มา : ข้อมูลรายงานระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ GFMIS ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564



**แผนประมาณการงบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เดือนเมษายน – กันยายน 2564**

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนงบประมาณ ตามแผนค่าขอ (บาท)
1	สสจ.ชลบุรี	120,000.00
2	รพ.ชลบุรี	19,042,600.00
3	รพ.บางละมุง	34,325,400.00
4	รพ.พนัสนิคม	6,130,500.00
5	รพ.แหลมฉบัง	31,104,000.00
6	รพ.บ้านบึง	4,589,625.00
7	รพ.พานทอง	2,840,000.00
8	รพ.สัตหีบ กม.10	2,904,000.00
9	รพ.บ่อทอง	5,905,500.00
10	รพ.หนองใหญ่	5,092,500.00
11	รพ.วัดญาณสังวราราม	2,750,525.00
12	รพ.เกาะสีชัง	1,032,000.00
13	รพ.เกาะจันทร์	1,680,000.00
14	สสอ.เมืองชลบุรี	4,045,600.00
15	สสอ.บางละมุง	1,570,000.00
16	สสอ.ศรีราชา	-
17	สสอ.พนัสนิคม	283,290.00
18	สสอ.บ้านบึง	-
19	สสอ.สัตหีบ	1,184,400.00
20	สสอ.พานทอง	258,280.00
21	สสอ.บ่อทอง	27,720.00
22	สสอ.หนองใหญ่	132,000.00
23	สสอ.เกาะจันทร์	91,720.00
24	สสอ.เกาะสีชัง	-
	รวม	125,109,660.00

ที่มา : ข้อมูลรายงานแผนประมาณการค่าใช้จ่าย งบกลางฯ ณ 30 เมษายน 2564

สรุปสถานะการดำเนินงาน (เงิน)

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี 2563

ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

หน่วยบริการ	แผนอนุมัติแล้ว (บาท)	ดำเนินการแล้ว ขั้นตอน5 (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่ดำเนินการ ขั้นตอน1-4 (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)
10825-รพ.สัตรี	5,887,877.44	5,887,877.44	100.00	0.00	471097.44
10826-รพ.บ่อทอง	4,654,324.73	4,654,324.73	100.00	0.00	206175.23
28006-รพ.เกาะจันทร์	1,953,617.83	1,953,617.83	100.00	0.00	6,500.00
10824-รพ.เกาะสีชัง	817,748.26	817,748.26	100.00	0.00	-
01854-รพ.สต.ตะเคียนเตี้ย	462,786.60	462,786.60	100.00	0.00	1,480.00
10818-รพ.หนองใหญ่	3,293,863.53	3,229,863.53	98.06	64,000.00	536,507.94
10819-รพ.บางละมุง	16,772,623.24	15,711,373.24	93.67	1,061,250.00	197,430.00
22670-คลินิกหมอครอบครัว	9,440,320.55	7,990,320.55	84.64	1,450,000.00	307,322.49
01894-รพ.สต.บ้านตลาดล่างบางพระ	319,616.58	269,116.58	84.20	50,500.00	0
10823-รพ.แหลมฉบัง	10,647,600.61	8,947,600.61	84.03	1,700,000.00	264,256.16
10822-รพ.พนัสนิคม	12,733,523.06	10,233,523.06	80.37	2,500,000.00	250,320.00
10820-รพ.วัดญาณสังวราราม	1,568,507.87	871,500.00	55.56	697,007.87	7,050.00
10821-รพ.พานทอง	5,152,733.72	2,858,673.72	55.48	2,294,060.00	8,400.00
10662-รพ.ชลบุรี	23,328,897.08	11,999,800.00	51.44	11,329,097.08	608,800.00
10817-รพ.บ้านบึง	11,337,378.56	5,236,578.56	46.19	6,100,800.00	27,800.00
รวม	108,371,419.66	81,124,704.71	74.86	27,246,714.95	2,893,139.26

ที่มา <http://ucapps.nhso.go.th/InvestmentBudget/production/>



สรุปสถานะการดำเนินงาน (รายการ)

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ณ วันที่ 28 เมษายน 2564

หน่วยบริการ	สถานะการดำเนินงาน(รายการ)						รวม
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว (1)	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว (2)	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว (3)	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว (4)	เบิกจ่ายแล้ว (5)	
01854-รพ.สต.ตะเคียนเตี้ย						10	10
01894-รพ.สต.บ้านตลาดล่างบางพระ		1				14	15
10662-รพ.ชลบุรี			26	28	2	10	66
10817-รพ.บ้านนิง			2		2	6	10
10818-รพ.หนองใหญ่			1	1		10	12
10819-รพ.บางละมุง			5			48	53
10820-รพ.วัดญาณสังวราราม				1		9	10
10821-รพ.พานทอง		1		2	1	22	26
10822-รพ.พนัสนิคม						24	24
10823-รพ.แหลมฉบัง					12	23	35
10824-รพ.เกาะสีชัง						7	7
10825-รพ.สัตหีบ						46	46
10826-รพ.บ่อทอง						86	86
22670-คลินิกหมอครอบครัว					1	16	17
28006-รพ.เกาะจันทร์						6	6
รวม		2	34	32	18	337	423

สรุปสถานะการดำเนินงาน (รายการ)

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ณ วันที่ **28 พฤษภาคม 2564**

หน่วยบริการ	สถานะการดำเนินงาน(รายการ)						รวม
	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	จัดทำ แผนการ จัดซื้อ/ จ้างแล้ว	ขออนุมัติ จัดซื้อ/ จ้างแล้ว	ทำสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่าย แล้ว	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
01854-รพ.สต.ตะเคียนเตี้ย						10	10
01894-รพ.สต.บ้านตลาดล่างบางพระ		1				14	15
10662-รพ.ชลบุรี			26	28	2	10	66
10817-รพ.บ้านบึง			2		2	6	10
10818-รพ.หนองใหญ่				1		11	12
10819-รพ.บางละมุง			5			48	53
10820-รพ.วัดญาณสังวราราม				1		9	10
10821-รพ.พานทอง		1		2	1	22	26
10822-รพ.พนัสนิคม						24	24
10823-รพ.แหลมฉบัง					2	33	35
10824-รพ.เกาะสีชัง						7	7
10825-รพ.สัตหีบ						46	46
10826-รพ.มอทอง						86	86
22670-คลินิกหมอครอบครัว					1	16	17
28006-รพ.เกาะจันทร์						6	6
รวม	0	2	33	32	8	348	423

สรุปสถานะการดำเนินงาน (รายการ)

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

01894-รพ.สต.บ้านตลาดล่างบางพระ หมู่ที่ 02 ตำบลบางพระ



หน่วยบริการลูกข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สมทบเงินบำรุง	รวมเงิน	สถานะการดำเนินงาน
01894-รพ.สต.บ้านตลาดล่างบางพระ หมู่ที่ 02 ตำบลบางพระ	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี.	50,500.00	0	50,500.00	1-

10817-รพ.บ้านบึง



หน่วยบริการลูกข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สมทบเงินบำรุง	รวมเงิน	สถานะการดำเนินงาน
01823-รพ.สต.มาบไฟ หมู่ที่ 01 ตำบลมาบไฟ	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแคว็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	900,400.00	0	900,400.00	2-
01828-รพ.สต.บ้านเนินโมก หมู่ที่ 08 ตำบลหนองอิรุณ	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแคว็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	900,400.00	0	900,400.00	2-
10817-รพ.บ้านบึง	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G)	2,500,000.00	0	2,500,000.00	4-
10817-รพ.บ้านบึง	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G)	1,800,000.00	700,000.00	2,500,000.00	4-

10818-รพ.หนองใหญ่



หน่วยบริการลูกข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สมทบเงินบำรุง	รวมเงิน	สถานะการดำเนินงาน
10818-รพ.หนองใหญ่	ซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยชายอาคารผู้ป่วยนอก	64,000.00	0	64,000.00	3-

10820-รพ.วัดญาณสังวราราม



หน่วยบริการลูกข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สมทบเงินบำรุง	รวมเงิน	สถานะการดำเนินงาน
10820-รพ.วัดญาณสังวราราม	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด	697,007.87	170,992.13	868,000.00	3-

รายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี 2563 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (ขั้นตอน 1-4)

10819-รพ.บางละมุง

หน่วยบริการลูกข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สมทบเงินบำรุง	รวมเงิน	สถานะการดำเนินงาน
01842-รพ.สต.บ้านโรงโม่ หมู่ที่ 02 ตำบลบางละมุง	รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก	78,750.00	0	78,750.00	1-
01845-รพ.สต.บ้านตาลหมัน หมู่ที่ 08 ตำบลหนองปรือ	รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก	450,000.00	0	450,000.00	2-
01850-รพ.สต.บ้านหนองตาอุ่น หมู่ที่ 09 ตำบลโป่ง	รั้วตาข่ายถัก	126,000.00	0	126,000.00	2-
01850-รพ.สต.บ้านหนองตาอุ่น หมู่ที่ 09 ตำบลโป่ง	รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก	112,500.00	0	112,500.00	2-
01851-รพ.สต.เขาไม้แก้ว หมู่ที่ 01 ตำบลเขาไม้แก้ว	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	294,000.00	0	294,000.00	2-

10821-รพ.พานทอง

หน่วยบริการลูกข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สมทบเงินบำรุง	รวมเงิน	สถานะการดำเนินงาน
01857-รพ.สต.มาบโป่ง หมู่ที่ 02 ตำบลมาบโป่ง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 15 ซม. เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม.	419,060.00	8,540.00	427,600.00	1-
01858-รพ.สต.หนองกะขะ หมู่ที่ 04 ตำบลหนองกะขะ	ชุดตรวจหู ตา (OphthalmoOtoscope)	25,000.00	0	25,000.00	1-
10821-รพ.พานทอง	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ	930,000.00	0	930,000.00	3-
10821-รพ.พานทอง	ยูนิตทำฟัน	920,000.00	0	920,000.00	4-

10823-รพ.แหลมฉบัง

หน่วยบริการลูกข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สมทบเงินบำรุง	รวมเงิน	สถานะการดำเนินงาน
10823-รพ.แหลมฉบัง	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน	850,000.00	0	850,000.00	4-
10823-รพ.แหลมฉบัง	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน	850,000.00	0	850,000.00	4-

22670-คลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชลบุรี

หน่วยบริการลูกข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สมทบเงินบำรุง	รวมเงิน	สถานะการดำเนินงาน
22670-คลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชลบุรี	กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวิดีโอแบบคมชัดสูง	1,450,000.00	0	1,450,000.00	4-

รายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี 2563 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (ขั้นตอน 1-4)

10662-รพ.ชลบุรี



หน่วยบริการลูกข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สมทบเงินบำรุง	รวมเงิน	สถานะการดำเนินงาน
01804-รพ.สต.แสนสุข หมู่ที่ 03 ตำบลแสนสุข	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000.00	0	30,000.00	2-
01804-รพ.สต.แสนสุข หมู่ที่ 03 ตำบลแสนสุข	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังระบบ inverter24000 มีที่ตู้	36,400.00	0	36,400.00	3-
01804-รพ.สต.แสนสุข หมู่ที่ 03 ตำบลแสนสุข	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังระบบ inverter24000 มีที่ตู้	36,400.00	0	36,400.00	3-
01804-รพ.สต.แสนสุข หมู่ที่ 03 ตำบลแสนสุข	เครื่องฉายแสง พร้อมทั้งวัดความเข้มแสง	25,000.00	0	25,000.00	3-
01804-รพ.สต.แสนสุข หมู่ที่ 03 ตำบลแสนสุข	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังระบบ inverter24000 มีที่ตู้	36,400.00	0	36,400.00	3-
01805-รพ.สต.บ้านสวน หมู่ที่ 06 ตำบลบ้านสวน	เก้าอี้นั่งรถตรวจ	75,000.00	0	75,000.00	3-
01805-รพ.สต.บ้านสวน หมู่ที่ 06 ตำบลบ้านสวน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000.00	0	30,000.00	2-
01805-รพ.สต.บ้านสวน หมู่ที่ 06 ตำบลบ้านสวน	เก้าอี้สนามทันตกรรม	15,000.00	0	15,000.00	3-
01805-รพ.สต.บ้านสวน หมู่ที่ 06 ตำบลบ้านสวน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000.00	0	30,000.00	2-
01805-รพ.สต.บ้านสวน หมู่ที่ 06 ตำบลบ้านสวน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000.00	0	30,000.00	2-
01807-รพ.สต.บ้านทองคอง หมู่ที่ 02 ตำบลนาป่า	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล *	22,000.00	0	22,000.00	3-
01808-รพ.สต.นาป่า หมู่ที่ 04 ตำบลนาป่า	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑	80,000.00	0	80,000.00	3-
01809-รพ.สต.หนองข้างคอก หมู่ที่ 04 ตำบลหนองข้างคอก	ซ่อมแซมพื้นที่บริการรักษา (ทุบบันไดด้านหน้า)	216,000.00	191,000.00	407,000.00	2-
01809-รพ.สต.หนองข้างคอก หมู่ที่ 04 ตำบลหนองข้างคอก	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000.00	0	30,000.00	2-
01809-รพ.สต.หนองข้างคอก หมู่ที่ 04 ตำบลหนองข้างคอก	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000.00	0	30,000.00	2-
01810-รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 06 ตำบลดอนหัวฬ่อ	เครื่องฉายแสง พร้อมทั้งวัดความเข้มแสง	35,000.00	0	35,000.00	3-
01810-รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 06 ตำบลดอนหัวฬ่อ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000.00	0	30,000.00	3-
01810-รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 06 ตำบลดอนหัวฬ่อ	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	28,600.00	0	28,600.00	3-
01810-รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 06 ตำบลดอนหัวฬ่อ	ปรับปรุงพื้นที่บริการรักษา (ทุบบันไดด้านหน้า) พร้อม ปรับปรุงห้องประชุม	760,000.00	0	760,000.00	2-
01810-รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 06 ตำบลดอนหัวฬ่อ	เครื่องพิมพ์ฉายยา	20,000.00	0	20,000.00	3-
01810-รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 06 ตำบลดอนหัวฬ่อ	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	0	22,000.00	2-
01810-รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 06 ตำบลดอนหัวฬ่อ	โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว	17,700.00	0	17,700.00	3-
01811-รพ.สต.หนองไม้แดง หมู่ที่ 06 ตำบลหนองไม้แดง	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู	30,100.00	0	30,100.00	3-
01811-รพ.สต.หนองไม้แดง หมู่ที่ 06 ตำบลหนองไม้แดง	ซ่อมแซมพื้นที่รอรับบริการด้านหน้า ห้องฉุกเฉิน และห้องตรวจรักษา	387,743.00	0	387,743.00	3-
01811-รพ.สต.หนองไม้แดง หมู่ที่ 06 ตำบลหนองไม้แดง	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	32,400.00	0	32,400.00	3-
01811-รพ.สต.หนองไม้แดง หมู่ที่ 06 ตำบลหนองไม้แดง	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู	30,100.00	0	30,100.00	3-
01812-รพ.สต.บางทราย หมู่ที่ 05 ตำบลบางทราย	ปรับปรุงพื้นที่บริการรักษา (ทุบบันไดด้านหน้า) พร้อม ปรับปรุงห้องประชุม	760,000.00	1	760,002.00	2-

รายการบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี 2563

ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (ขั้นตอน 1-4)

10662-รพ.ชลบุรี

หน่วยบริการลูกชาย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สมทบเงินบำรุง	รวมเงิน	สถานะการดำเนินงาน
01812-รพ.สต.บางทราย หมู่ที่ 05 ตำบลบางทราย	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล *	22,000.00	0	22,000.00	3-
01813-รพ.สต.คลองตำหรุ หมู่ที่ 05 ตำบลคลองตำหรุ	ปรับปรุงพื้นที่บริการรักษา (ทพบันไดด้านหน้า) พร้อม ปรับปรุงห้องประชุม	760,000.00	0	760,000.00	2-
01813-รพ.สต.คลองตำหรุ หมู่ที่ 05 ตำบลคลองตำหรุ	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 BTU	36,400.00	0	36,400.00	3-
01814-รพ.สต.เหมือง หมู่ที่ 02 ตำบลเหมือง	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังระบบ ขนาด 24,000 BTU	34,500.00	0	34,500.00	3-
01814-รพ.สต.เหมือง หมู่ที่ 02 ตำบลเหมือง	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังระบบ ขนาด 18000 BTU	25,500.00	0	25,500.00	3-
01814-รพ.สต.เหมือง หมู่ที่ 02 ตำบลเหมือง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000.00	0	30,000.00	2-
01814-รพ.สต.เหมือง หมู่ที่ 02 ตำบลเหมือง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000.00	0	30,000.00	2-
01814-รพ.สต.เหมือง หมู่ที่ 02 ตำบลเหมือง	ซ่อมแซมหลังคาต้านข้างและด้านหลังอาคารสำนักงาน สำหรับให้ผู้รับบริการตรวจ	60,000.00	0	60,000.00	2-
01814-รพ.สต.เหมือง หมู่ที่ 02 ตำบลเหมือง	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคารสำนักงานเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย	160,000.00	0	160,000.00	2-
01815-รพ.สต.บ้านปึก หมู่ที่ 06 ตำบลบ้านปึก	เครื่องคอมพิวเตอร์	80,000.00	0	80,000.00	3-
01815-รพ.สต.บ้านปึก หมู่ที่ 06 ตำบลบ้านปึก	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังระบบ ขนาด 1800 BTU	23,000.00	0	23,000.00	3-
01816-รพ.สต.ห้วยกะปิ หมู่ที่ 06 ตำบลห้วยกะปิ	ซ่อมสื่ออาคารบริการ รุ่น 288 ดร.ม.3ชั้น	280,000.00	0	280,000.00	2-
01816-รพ.สต.ห้วยกะปิ หมู่ที่ 06 ตำบลห้วยกะปิ	ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน24000 บีทียู	36,400.00	0	36,400.00	3-
01816-รพ.สต.ห้วยกะปิ หมู่ที่ 06 ตำบลห้วยกะปิ	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 BTU	59,800.00	0	59,800.00	3-
01817-รพ.สต.เสม็ด หมู่ที่ 08 ตำบลเสม็ด	เครื่องคอมพิวเตอร์	80,000.00	0	80,000.00	2-
01817-รพ.สต.เสม็ด หมู่ที่ 08 ตำบลเสม็ด	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000.00	0	30,000.00	3-
01817-รพ.สต.เสม็ด หมู่ที่ 08 ตำบลเสม็ด	ซ่อมแซมพื้นที่บริการรักษา (ทพบันไดด้านหน้า)	407,000.00	0	407,000.00	2-
01818-รพ.สต.อ่างศิลา หมู่ที่ 04 ตำบลอ่างศิลา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000.00	0	30,000.00	2-
01818-รพ.สต.อ่างศิลา หมู่ที่ 04 ตำบลอ่างศิลา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000.00	0	30,000.00	2-
01818-รพ.สต.อ่างศิลา หมู่ที่ 04 ตำบลอ่างศิลา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000.00	0	30,000.00	2-
01818-รพ.สต.อ่างศิลา หมู่ที่ 04 ตำบลอ่างศิลา	เครื่องคอมพิวเตอร์	80,000.00	0	80,000.00	3-
01818-รพ.สต.อ่างศิลา หมู่ที่ 04 ตำบลอ่างศิลา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000.00	0	30,000.00	2-
01818-รพ.สต.อ่างศิลา หมู่ที่ 04 ตำบลอ่างศิลา	ซ่อมสื่ออาคารบริการ รุ่น 288 ดร.ม.3ชั้น	280,000.00	0	280,000.00	2-
01819-รพ.สต.สำนักบก หมู่ที่ 02 ตำบลสำนักบก	เครื่องคอมพิวเตอร์	80,000.00	0	80,000.00	3-
10662-รพ.ชลบุรี	ตู้บ่อน้ำดื่ม	2,748,654.08	1,345.92	2,750,000.00	4-
10662-รพ.ชลบุรี	คอมพิวเตอร์ใหญ่คอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลิกซ์หลุดแอลอีดี	2,900,000.00	0	2,900,000.00	4-
14328-รพ.สต.บ้านหัวโกรก หมู่ที่ 05 ตำบลหนองรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000.00	0	30,000.00	2-
14328-รพ.สต.บ้านหัวโกรก หมู่ที่ 05 ตำบลหนองรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000.00	0	30,000.00	2-
14328-รพ.สต.บ้านหัวโกรก หมู่ที่ 05 ตำบลหนองรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000.00	0	30,000.00	2-

สรุปสถานะการดำเนินงาน (เงิน)
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี 2564
ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

หน่วยบริการ	แผนอนุมัติแล้ว (บาท)	ดำเนินการแล้ว ขั้นตอน 5 (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่ได้ดำเนินการ ขั้นตอน 1-4(บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)
10824-รพ.เกาะสีชัง	1,074,416.71	1,074,416.71	100.00	-	-
01894-รพ.สต.บ้านตลาดล่างบางพระ	17,096.02	17,096.02	100.00	-	-
28006-รพ.เกาะจันทร์	3,086,405.15	1,176,600.00	38.12	1,909,805.15	34,400.00
10825-รพ.สัตหีบ	5,411,070.99	672,800.00	12.43	4,738,270.99	51,575.28
10818-รพ.หนองใหญ่	5,252,649.86	595,000.00	11.33	4,657,649.86	11,000.00
10826-รพ.บ่อทอง	5,547,229.38	141,300.00	2.55	5,405,929.38	3,800.00
10823-รพ.แหลมฉบัง	11,872,513.58	73,000.00	0.61	11,799,513.58	-
01854-รพ.สต.ตะเคียนเตี้ย	40,467.18	-	-	40,467.18	-
10820-รพ.วัดญาณสังวราราม	1,736,898.65	-	-	1,736,898.65	-
10821-รพ.พานทอง	6,669,163.28	-	-	6,669,163.28	-
10822-รพ.พนัสนิคม	9,558,805.08	-	-	9,558,805.08	-
22670-คลินิกหมอครอบครัว	10,658,929.88	-	-	10,658,929.88	-
10817-รพ.บ้านบึง	10,938,000.91	-	-	10,938,000.91	-
10819-รพ.บางละมุง	16,685,540.53	-	-	16,685,540.53	-
10662-รพ.ชลบุรี	18,304,659.56	-	-	18,304,659.56	-
รวม	106,853,846.76	3,750,212.73	3.51	103,103,634.03	100,775.28

ที่มา <http://ucapps.nhso.go.th/InvestmentBudget/production/>



สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ครุภัณฑ์ จำนวน 49 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 70,629,700 บาท (รพ.ดำเนินการเอง)

รพ.ชลบุรี	จำนวน 23 รายการ	36,270,300 บาท	- เบิกจ่ายแล้ว 21 รายการ - รอส่งมอบ/ตรวจรับ 2 รายการ
รพ.บางละมุง	จำนวน 3 รายการ	8,134,000 บาท	- เบิกจ่ายแล้ว 3 รายการ
รพ.พนัสนิคม	จำนวน 11 รายการ	9,072,900 บาท	- เบิกจ่ายแล้ว 9 รายการ - รอส่งมอบ/ตรวจรับ 2 รายการ
รพ.บ้านบึง	จำนวน 11 รายการ	14,778,500 บาท	- เบิกจ่ายแล้ว 7 รายการ - รอส่งมอบ/ตรวจรับ 4 รายการ
รพ.เกาะจันทร์	จำนวน 1 รายการ	2,374,000 บาท	- รอส่งมอบ/ตรวจรับ 1 รายการ

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการก่อสร้าง	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง	สัญญาเลขที่	สัญญาสิ้นสุด	การดำเนินการ
1	สสจ.ชลบุรี	ปรับปรุงที่ห้องประชุมสดสุข ชั้น 5	457,725	นายอาทิตย์ นันทวุฒิสาร	15/2564	24 พ.ค.64	- เบิกจ่ายแล้ว
2	รพ.สต.คลองตำหรุ	บ้านพักข้าราชการ	1,010,000	หจก. คมพิศิษฐ์ ก่อสร้าง	18/2564	19 ก.ย. 64	- ระหว่างงานงวดที่ 1/3
3	รพ.สต.บ้านหนองเขิน	บ้านพักข้าราชการ	998,800	หจก. นวพล คอนสตรัคชั่น	19/2564	19 ก.ย. 64	- ระหว่างงานงวดที่ 1/3
4	รพ.สต.หน้าประตู	บ้านพักข้าราชการ	1,020,000	หจก. นวพล คอนสตรัคชั่น	20/2564	19 ก.ย. 64	- ระหว่างงานงวดที่ 1/3
5	รพ.สต.บ้านทับเจริญ	บ้านพักข้าราชการ	998,800	หจก. นวพล คอนสตรัคชั่น	21/2564	19 ก.ย. 64	- ระหว่างงานงวดที่ 1/3
6	รพ.สต.บ้านป่ายุบ	บ้านพักข้าราชการ	998,800	หจก. นวพล คอนสตรัคชั่น	22/2564	19 ก.ย. 64	- ระหว่างงานงวดที่ 1/3
7	รพ.สต.บ้านห้วยมะระ	บ้านพักข้าราชการ	998,800	หจก. นวพล คอนสตรัคชั่น	25/2564	19 ก.ย. 64	- ระหว่างงานงวดที่ 1/3
8	รพ.สต.บ้านตลาดบึง	บ้านพักข้าราชการ	998,800	หจก. นวพล คอนสตรัคชั่น	23/2564	19 ก.ย. 64	- ระหว่างงานงวดที่ 1/3
9	รพ.สต.บ้านหนองพังแค	บ้านพักข้าราชการ	998,800	หจก. นวพล คอนสตรัคชั่น	24/2564	19 ก.ย. 64	- ระหว่างงานงวดที่ 1/3
10	รพ.สต.หีบ กม.10	อาคารไต่เทียมและกายภาพบำบัด	15,119,000	บจก.โอเวอร์โพล ดีไซน์ แอนด์ บิลด์	27/2564	4 เม.ย. 65	- ระหว่างงานงวดที่ 1/8
11	รพ.บ่อทอง	อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง	9,400,000	บจก.พรเสก	28/2564	14 มี.ค. 65	- ระหว่างงานงวดที่ 1/6

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ (ผูกพันเดิม)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการก่อสร้าง	ผู้รับจ้าง	สัญญาสิ้นสุด	การดำเนินการ
1	รพ.บางละมุง	อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 10 ชั้น พื้นที่ 20,497 ตรม. (งานส่วนที่เหลือ) สัญญาเลขที่ 42/2563 ลว. 27 มี.ค.63 วงเงินสัญญา 135,800,000 บาท (งบผูกพัน)ปี 2561 จำนวน 29,074,997 บาท (งวดที่ 1-6) ปี 2562 จำนวน 86,886,100 บาท (งวดที่ 6-13) เงินบำรุง จำนวน 19,838,903 บาท (งวดที่ 13-14)	กิจการร่วมค้า เอสเอสพี คอนสตรัคชั่น	20 มิ.ย. 64	ระหว่างงานงวดที่ 12/14
2	รพ.บ้านบึง	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น(114 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พท. 4797 ตรม. สัญญาเลขที่ 43/2562 ลว. 23 ก.ย.62 วงเงิน 86,999,000 บาท (งบผูกพัน) ปี 2562 จำนวน 20,764,000 บาท (งวดที่ 1-6) ปี 2563 จำนวน 8,467,700 บาท (งวดที่ 6-7) ปี 2564 จำนวน 57,767,300 บาท (งวดที่ 7-14)	บจก.แก้วทองกะรัต	4 ก.ค.64	ระหว่างงานงวดที่ 9/14
3	รพ.พนัสนิคม	อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ 8,536 ตรม. สัญญาเลขที่ 36/2563 ลว. 26 ส.ค.63 วงเงินสัญญา 137,560,000 บาท (งบผูกพัน)ปี 2563 จำนวน 29,074,997 บาท (งวดที่ 1-6) ปี 2564 จำนวน 86,886,100 บาท (งวดที่ 6-13) ปี 2565 จำนวน 21,598,903 บาท (งวดที่ 13-14)	หจก.รินทร์รัตน์	24 พ.ย. 65	ระหว่างงานงวดที่ 3/14

**สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน-เงินกู้
งบเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019**

สิ่งก่อสร้าง (งบปีเดียว) จำนวน 12 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,814,800 บาท

รพ.บ้านบึง	ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ห้องทันตกรรม	จำนวน 1 รายการ	283,000 บาท	รพ.ดำเนินการเอง
รพ.พนัสนิคม	ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ห้องทันตกรรม TYPE B	จำนวน 6 รายการ	589,800 บาท	รพ.ดำเนินการเอง
รพ.พานทอง	ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ห้องทันตกรรม	จำนวน 1 รายการ	283,000 บาท	รพ.ดำเนินการเอง
รพ.เกาะจันทร์	ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ห้องทันตกรรม	จำนวน 1 รายการ	283,000 บาท	รพ.ดำเนินการเอง
รพ.เกาะจันทร์	ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ห้องทันตกรรม TYPE B	จำนวน 1 รายการ	98,300 บาท	รพ.ดำเนินการเอง
รพ.เกาะสีชัง	ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ห้องทันตกรรม	จำนวน 1 รายการ	367,900 บาท	รพ.ดำเนินการเอง
รพ.หนองใหญ่	ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ห้องทันตกรรม	จำนวน 5 รายการ	1,415,000 บาท	สสจ.ดำเนินการ
รพ.บ่อทอง	ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ห้องทันตกรรม TYPE B	จำนวน 1 รายการ	98,300 บาท	รพ.แจ้งคิณงปม.
รพ.เกาะสีชัง	ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19	จำนวน 2 รายการ	4,163,600 บาท	สสจ.ดำเนินการ
รพ.บ่อทอง	ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19	จำนวน 1 รายการ	1,012,100 บาท	สสจ.ดำเนินการ
รพ.บ่อทอง	ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19	จำนวน 1 รายการ	110,400 บาท	รพ.ดำเนินการเอง
รพ.วัดญาณสังวราราม	ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19	จำนวน 1 รายการ	110,400 บาท	รพ.ดำเนินการเอง

**สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน-เงินกู้
งบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019**

ลำดับ	รายการสิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์	หน่วย นับ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	จำนวน (หน่วย)	รวมวงเงินกู้ (บาท)	ชื่อหน่วยงาน	วิธีการจัดซื้อ	การดำเนินการ	ผู้ขาย	จำนวนเงินที่ได้
1	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง	เครื่อง	800,000	8	6,400,000	รพ. 2 แห่ง	e-bidding	สัญญา 30/2564 ลว. 18 พ.ค.64 สิ้นสุด 16 ส.ค.64	บจก.ไอดีเอส เมดิคอล ชิส เต็มส์ (ประเทศไทย)	6,384,000.00
2	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน เคลื่อนย้ายได้	เครื่อง	450,000	12	5,400,000	รพ. 4 แห่ง	e-bidding	สัญญา 31/2564 ลว. 18 พ.ค.64 สิ้นสุด 16 ส.ค.64	หจก.วีว่าแคร์	5,385,996.00
3	รพพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความ ปลอดภัย 10G)	คัน	2,500,000	4	10,000,000	รพ. 4 แห่ง	e-bidding	เชิญทำสัญญา นัด 2 มิ.ย.64	บจก.สุพรีร์่า อินโนเวชั่น	9,980,000.00
4	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง	เครื่อง	2,000,000	5	10,000,000	รพ. 3 แห่ง	e-bidding	ระหว่างลงนามสัญญา	บจก.โซวิค	9,975,000.00
5	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน	เครื่อง	70,000	121	8,470,000	รพ.สต.	e-bidding	สัญญา 32/2564 ลว. 25 พ.ค.64 สิ้นสุด 23 ส.ค.64	บจก.เวลส์เนส เดมิคอล แคร์	8,463,950.00
6	เครื่องช่วยกระบวนกรับและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย	เครื่อง	1,000,000	7	7,000,000	รพ. 6 แห่ง	e-bidding	สัญญา 33/2564 ลว. 25 พ.ค.64 สิ้นสุด 23 ส.ค.64	บจก.เวลส์เนส เมดิคอล แคร์	6,896,000.00
7	รพพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรระบอบสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	คัน	2,500,000	2	5,000,000	รพ. 2 แห่ง	e-bidding	เชิญทำสัญญา นัด 2 มิ.ย.64	บจก.สุพรีร์่า อินโนเวชั่น	4,990,000.00

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน-เงินกู้ (ต่อ)

งบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ลำดับ	รายการสิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย(บาท)	จำนวน(หน่วย)	รวมวงเงินกู้(บาท)	ชื่อหน่วยงาน	วิธีการจัดซื้อ	การดำเนินการ	ผู้ขาย	จำนวนเงินที่ได้
8	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง	เครื่อง	250,000	17	4,250,000	รพ. 6 แห่ง	e-bidding	ระหว่างลงนามสัญญา	บจก. สไปโรเมด	4,216,000.00
9	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	คัน	1,000,000	1	1,000,000	รพ.สต.บ้านปรกฟ้า	e-bidding	ระหว่างลงนามสัญญา	บจก.พีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น	998,000.00
10	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร	เครื่อง	25,000	2	50,000	รพ.สต. 2 แห่ง	เฉพาะเจาะจง	ทำรายงานขอซื้อ+อนุมัติ สั่งซื้อ	บจก.ไบโอเมดิคอล เอ็นจิเนียริง	50,000.00
	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร	เครื่อง	40,000	1	40,000	รพ.สต.เสม็ด	เฉพาะเจาะจง	ทำรายงานขอซื้อ+อนุมัติ สั่งซื้อ	บจก.ไบโอเมดิคอล เอ็นจิเนียริง	38,000.00
11	เครื่องควบคุมการใช้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	เครื่อง	55,000	49	2,695,000	รพ. 4 แห่ง	e-bidding	ระหว่างลงนามสัญญา	บจก.เอส.พี.พลัส เทรตติ้ง	2,688,140.00
12	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน	เตียง	36,000	4	144,000	รพ.สต. 4 แห่ง	เฉพาะเจาะจง	ทำรายงานขอซื้อ+อนุมัติ สั่งซื้อ	บจก.ฮอรัส เมดิคอล ซัพพลาย	144,000.00
13	เครื่อง Syringe Driver	เครื่อง	25,000	1	25,000	รพ.สต.บ้านหนองค้อ	เฉพาะเจาะจง	ทำรายงานขอซื้อ+อนุมัติ สั่งซื้อ	บจก.ไบโอเมดิคอล เอ็นจิเนียริง	25,000.00
14	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน	เครื่อง	70,000	5	350,000	รพ. 3 แห่ง	เฉพาะเจาะจง	ทำรายงานขอซื้อ+อนุมัติ สั่งซื้อ	บจก.ไบโอเมดิคอล เอ็นจิเนียริง	325,000.00
15	เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดีทัศน์ รุ่นมาตรฐาน ประกอบด้วย อุปกรณ์ส่องตรวจ (blade) ไม่น้อยกว่า 1 อัน การส่องตรวจทางเดินหายใจมองจากจอภาพแสดงผลจอภาพที่ใช้ร่วม มีขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา สามารถเก็บบันทึกภาพเพื่อใช้เป็นข้อมูลและใช้ในการเรียน การสอนได้	เครื่อง	550,000	5	2,750,000	รพ. 3 แห่ง	e-bidding	สัญญา 34/2564 ลว. 27 พ.ค.64 สิ้นสุด 25 ส.ค.64	บจก.ไอทีเอส เมดิคอล ซีสเต็ม (ประเทศไทย)	2,744,000.00
16	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา	เครื่อง	35,000	14	490,000	รพ. 6 แห่ง	เฉพาะเจาะจง	ทำรายงานขอซื้อ+อนุมัติ สั่งซื้อ	บจก.โฟรัม เมดิคอล	490,000.00
17	เครื่องล้างเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร	เครื่อง	95,000	2	190,000	รพ.ส. 2 แห่ง	เฉพาะเจาะจง	ทำรายงานขอซื้อ+อนุมัติ สั่งซื้อ	บจก.ฮอรัส เมดิคอล ซัพพลาย	190,000.00
18	เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ	เครื่อง	20,000	2	40,000	รพ.บ้านบึง	เฉพาะเจาะจง	ทำรายงานขอซื้อ+อนุมัติ สั่งซื้อ	บจก.อาร์ซีเค	40,000.00

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน-เงินกู้ (ต่อ)
งบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ลำดับ	รายการสิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์	หน่วย นับ	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	จำนวน (หน่วย)	รวมวงเงินกู้ (บาท)	ชื่อหน่วยงาน	วิธีการจัดซื้อ	การดำเนินการ	ผู้ขาย	จำนวนเงินที่ได้
19	เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด	เครื่อง	50,000	6	300,000	รพ.บ้านบึง	เฉพาะเจาะจง	สัญญา 55/2564 ลว. 25 พ.ค.64 สิ้นสุด 24 ก.ค.64	บจก. เอส.พี.พลัส เทรตติ้ง	300,000.00
20	เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด	เครื่อง	50,000	2	100,000	รพ.พานทอง	เฉพาะเจาะจง	ระหว่างเชิญทำสัญญา	บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)	100,000.00
21	เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด	เครื่อง	50,000	2	100,000	รพ.หนองใหญ่	เฉพาะเจาะจง	สัญญา 11/2564 ลว. 25 พ.ค. 2564 สิ้นสุด 25 กค.2564	บจก.เอชซี เมดิคอล โซลูชั่น	100,000.00
22	เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดีทัศน์ รุ่นเล็ก ใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพขนาดเล็กที่ติดอยู่ เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา	เครื่อง	100,000	1	100,000	รพ.พนสนิมคม	เฉพาะเจาะจง	ระหว่างเชิญทำสัญญา	บริษัท เมดิเทค เทรตติ้ง จำกัด	100,000.00
23	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลเวียนสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy)	เครื่อง	250,000	1	250,000	รพ.แหลมฉบัง	เฉพาะเจาะจง	ระหว่างเชิญทำสัญญา	บริษัท สไปโร เมด จำกัด	250,000
24	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลเวียนสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy)	เครื่อง	250,000	1	250,000	รพ.พานทอง	เฉพาะเจาะจง	ทำรายงานขอซื้อ+พิจารณาผล สั่งซื้อ	บริษัท สไปโร เมด จำกัด	250,000
25	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	เครื่อง	1,300,000	1	1,300,000	รพ.พนสนิมคม	e-bidding	ระหว่างเชิญทำสัญญา นัด 28 พ.ค.64	บจก.บีเจเอช เมดิคอล	1,297,000.00
26	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก	เครื่อง	150,000	3	450,000	รพ.พานทอง	เฉพาะเจาะจง	ระหว่างเชิญทำสัญญา	บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)	450,000.00